


Главный энергетик-начальник  
отдела  
*Д.Д. Лысых*  
Д.Д. Лысых



Утверждаю  
Гл. инженер филиала ООО  
Газпром добыча Краснодар  
Каневского ГТУ  
П.Е.Криворучко.  
*Сурякина* 2012г.

Предварительная дефектная ведомость № 97526-К.Г.Н.Ч/ТБС

1. Наименование объекта: Групповая установка Северо-Гривенского месторождения (ремонт емкости 25 м3) ГП-4
2. Инвентарный №: 97526
3. Местонахождение: Краснодар кр. Славянский р-н п. Целинный 3 км с
4. Краткая характеристика объекта: технологическое оборудование Qсут=200тыс.м3, R=64кгс/см2
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: не проводилось.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленное поражение коррозией стенок емкости.

Для устранения выявленных дефектов определен объём работ по кап. ремонту объекта:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж запорной арматуры Ду50 Ру10	шт	3	
2	Демонтаж лестницы с площадью люка	шт	1	
3	Демонтаж емкости 25м3	шт	1	
4	Вырезка дефектных мест стенок емкости	м2	10	
5	Демонтаж горловины люка емкости	шт	1	
6	Монтаж металлического листа стенок емкости	м2	10	
7	Монтаж горловины люка емкости	шт	1	
8	Монтаж емкости 25м3	шт	1	
9	Монтаж лестницы с площадью люка	шт	1	
10	Монтаж запорной арматуры	шт	3	
11	Очистка сплошных наружных и внутренних поверхностей	м2	88	
12	Огрунтовка металлических наружных и внутренних поверхностей	м2	88	
13	Окраска металлических наружных поверхностей в 2 слоя	м2	88	
<b>Материалы предоставляемые Принципом</b>				
<b>Материалы предоставляемые Подрядчиком</b>				
1	Сталь листовая толщиной 6мм	м2	10	
2	Горловина люка емкости d-600мм, h-200мм.	шт	1	
3	Краска ПФ 115	кг	22	
4	Грунтовка ГФ-0119	кг	22	
5	Запорная арматура Ду-50 Ру -10	шт	3	

Начальник ГП-4

*А.А. Прихидько*  
А.А. Прихидько

Гл. энергетик КТПУ

*А.А. Артёменко.*  
А.А. Артёменко.

Бухгалтер 1 категории

*Т.С. Дадырь*  
Т.С. Дадырь

Инженер-теплотехник

*С.Н. Брага*  
С.Н. Брага