


Энергетик-начальник
Д.Д. Лысых



Утверждаю
Гл. инженер филиала ООО
Газпром добыча Краснодар
Каневского ГПУ
П.Е.Криворучко.
10 апр. 2012г.

Предварительная дефектная ведомость № 97265-КГН-3/13С

1. Наименование объекта: Котел отопительный ПKN-2 групповой установки Западно-Красноармейского месторождения (ремонт дымовой трубы) ГП-4
 2. Инвентарный номер: 97265
 3. Местонахождение: Краснодарский кр. Красноармей р-н. х. Протичка
 4. Краткая характеристика объекта: назначение оборудования - обогрев воды; Технические характеристики- 3,5 м3/час, 5, % кВт, 380В, 11А, марка ПKN-2
 5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: ремонт дымовой трубы 2006г.
- В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: коррозионное повреждение стенок газоотводящего ствола, износ металла оттяжек в местах кольцевых соединений, крен трубы более допустимого.

Для устранения выявленных дефектов определен объем работ по капитальному ремонту объекта:

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Демонтаж дымовой трубы (1 шт.)	т	1
2	Устройство фундаментов под оттяжки с установкой анкерov, 3 шт	м3	3
3	Монтаж дымовой трубы (д-400мм., Н-15 м) с оттяжками и боровами	шт	1
4	Окраска дымовой трубы сигнальными цветами в два слоя.	шт	1
	Материалы предоставляемые Принципалом		
	Материалы предоставляемые Подрядчиком		
1	Дымовая труба (д-400мм., Н-15 м.) с оттяжками	шт	1
2	Боров трубы	шт	1
3	Бетон М200	м3	3
4	Сталь круглая д-25 мм	м	27
5	Грунтовка для газопроводов	кг	11,8
6	Краска белая (Эмаль КО-811)	кг	7,5
7	Краска красная (Эмаль ХВ-124)	кг	14,5

Начальник ГП-4: А.А. Прихидько
Гл. энергетик КГПУ: А.А. Артёменко
Бухгалтер 1-категории: Т.С. Дадыр
Инженер-теплотехник: С.Н. Брага