



«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер филиала

ООО «Газпром добыча Краснодар»

Каневского ГПУ

П.Е. Криворучко

04. 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость № 37458-кгуу/ТБС

1. Наименование объекта: Групповая установка 4 Каневского месторождения (ремонт здания котельной)
2. Инвентарный номер: 97458
3. Местонахождение: Краснодар кр. Каневск р-н ст. Привольна 2,5 км с-в
4. Назначение оборудования: теплоснабжение; техн. Хар Производительность Qсут 160 тыс. м3.
5. Дата проведения последнего ремонта, что ремонтировалось: ремонт теплотрассы 2010 год

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:
неудовлетворительное состояние здания.

№ п/п	Наименование работ	Ед.	Кол-во,
1	Демонтаж окон 3,50м*1,5м	шт	4
2	Демонтаж дверей 87см*205см	шт	1
3	Демонтаж дверей 149см*203см	шт	1
4	Демонтаж верхнего слоя битумной кровли толщиной 2 см	м2	74,74
5	Демонтаж дренажей	шт	2
6	Монтаж окон 3,50м*1,5м (пластик)	шт	4
7	Монтаж дверей 87см*205см	шт	1
8	Монтаж дверей 149см*203см	шт	1
9	Монтаж верхнего слоя битумной кровли толщиной 2 см	м2	74,74
10	Монтаж дренажей	шт	2
11	Монтаж бетонной стяжки	м3	3,2
12	Монтаж наружных стен металлопрофиль 8мм (синий)	м2	120
13	монтаж внутренних панелей металлопрофилем (белый)	м2	141
	Материалы предоставляемые Принципиалом	---	---
	Материалы предоставляемые Подрядчиком		
1	Окно пластиковое 3,50*1,5м	шт	4
2	Дверь 87*205см (3мм)	шт	1
3	Дверь 149*203 см	шт	1
4	Цемент	м3	1
5	металлопрофиль 8мм	м2	120
6	металлопрофиль (белый)	м2	141
7	Труба Ø89	м	40
8	Битум	м3	1,5

Начальник ГП-1 А.В. Карасев

Гл. энергетик КГПУ А.А. Артеменко

Бухгалтер Т.С. Дадыр

Инженер-теплотехник ГП-1 Э.Т. Каграманов