

Утверждаю

Гл. инженер Кемеровского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» И. Н. Хасанов
«21» 05 2012 г.

Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию № 12-006/2013

1.	Наименование объекта	Здание РЭП с узлом связи на территории Кемеровского ЛПУМГ (литер Б1)
2.	Инвентарный номер объекта	001000600
3.	Местонахождение объекта	650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, Ленинский р-н, ул. 62-й Проезд, д. 10
4.	Наименование работ	ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования
5.	Дата проведения технического обслуживания объекта	
6.	Краткая характеристика объекта	Кондиционер настенного исполнения GREE, Кондиционер настенного исполнения Daikin, Кондиционер настенного исполнения Tadiran

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Вид деятельности	Код МВЗ	Наименование МВЗ	Балансовая стоимость объекта, млн. руб.	Срок полезного использования, лет	Сумма начисленной амортизации, млн. руб.	Остаточная стоимость, млн. руб.
31.05.1999	Обслуживание газопровода	01010000	Транспорт газа, ЛЭС, прочие	5289278	12	1091027,23	10106802

7.	Перечень объемов работ по техническому обслуживанию	Общий контроль оборудования и необходимые регулировки, контроль состояния фильтра, чистка/замена, контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума, контроль состояния поверхности теплообменников и чистка, контроль работы системы автоматики, шкафа управления, узла регулирования
----	---	--

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
7.1.	Ремонт теплообменника наружного блока кондиционера настенного исполнения Daikin	шт.	1
7.2.	Ремонт компрессора кондиционера настенного исполнения Daikin	шт.	1
7.3.	Ремонт заимного комплекта кондиционера настенного исполнения Daikin	шт.	1
7.4.	Ремонт двигателя вентилятора наружного блока Кондиционер настенного исполнения GREE	шт.	1

8.	Перечень материалов для выполнения работ	
----	--	--

№ п/п	Перечень материалов	Единица измерения	Количество
-------	---------------------	-------------------	------------

Материалы предоставляемые Агентом:

8.1.			
8.2.			

Материалы предоставляемые Принципалом:

8.3.			
------	--	--	--

9.	Особые условия при проведении работ	
----	-------------------------------------	--

Председатель комиссии: Заместитель начальника С.Н. Малых

Члены комиссии: Инженер-энергетик С.Б. Алексеев