

Приложение №5 к письму от 02.04.2010 № 6050

"Утверждаю"  
Гл. инженер филиала ООО "Газпром ПХГ"

11 апреля 2012 г.

Предварительная дефектная ведомость №

1. Наименование объекта: газопровод подключения от кольцевого коллектора до ГРП-7 (газораспределительного пункта - 7) -
2. Инвентарный номер: 90 528
3. Местонахождение: Ставропольский кр. Изобильненский р-н, 1,37 км в х. Спорный
4. Краткая характеристика объекта: Длина: 1,038 км, диаметр труб: 1020 мм, толщина: 12 мм, давл ение: 4 МПа, способ прокладки: подземный
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: не проводился

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:  
негерметичность запорного узла

Для устранения выявленных дефектов определён объём работ по техническому обслуживанию объекта:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Ревизия крана ДУ 300 в количестве 1 шт. №7-1с ГРП-7	шт.	1,000
	Материалы предоставляемые Принципалом:		

Ведомость составили:

Главный инженер  
( должность )

(подпись)

Сысоев Илья Тихонович  
(расшифровка подписи)

Руководитель учетно-контрольной  
группы  
( должность )

(подпись)

Головина Елена Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала  
(по геологии) - начальник  
геологической службы  
( должность )

(подпись)

Епифанов Олег Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Начальник  
( должность )

(подпись)

Диканев Юрий Иванович  
(расшифровка подписи)