



УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала ООО "Газпром ПХГ" Кузевского УПХГ
А.А. Климков
2012 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 21-034/2013

1. Наименование объекта Установка регенерации ДЭГа с насосной установки о чистки и осушки газа Кузевского ПХГ

2. Инвентарный номер 6306

3. Местонахождение Краснодарский край. Кузевский район с. Новомихайловское

4. Краткая характеристика объекта 486м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытие ж/б плиты, 1 этаж, оборудование регенерации ДЭГа, площадь здания -206,7м2, площадь установки-2100м2, общая площадь 167,5 м2, основная площадь 163,8 м2, вспомогательная площадь 3,7м2, площадь по наружному обмеру 12,80*16,15, высота 6,00, 3,65, обьем 824м3

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Вид деятельности	Инвентарный номер	Шифр амортиз. отчислений	Норма амортиз	Балансовая стоимость	Срок полезного использования	Сумма начислен. амортиз.	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.08.2001г.	ПХГ	6306	20240	27,27	162 400 000,00	44	67 598 479,70	94 801 520,30

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:


Насосы плунжерные поршневые -5шт.- при работе насосов наблюдается повышенная вибрация, протечки ДЭГа через сальниковые уплотнения превышают норму; - разрушение и износ резиновых втулок муфты сочленения насоса с электродвигателем; повышенная вибрация роторов электродвигателей насосов, производительность насосов не соответствует паспортной.

Модуль порошкового пожаротушения МПП-40:- давление в корпусе модуля ниже нормы;- истек срок службы порошка

В процессе осмотра комиссией определен объем работ по текущему ремонту объекта:

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Ед.изм.	Кол.-во	Материалы поставки Заказчика
1	2	3	4	5
1	Демотаж асинхронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором мощностью 55КВт, 3000 об./мин	шт.	5	
2	Разборка насоса 2,5 т 10/10	шт	5	
3	Замена клапанов, пят, пружин, втулок, сухорей, колец, втулок, вкладышей - приводной части насоса.	компл.	5	
4	Замена уплотнительных прокладок, манжет, сальников - приводной части насоса.	компл.	5	
	Сборка насоса 2,5 т 10/10	шт	5	
6	Монтаж асинхронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором мощностью 55КВт, 3000 об./мин.	шт.	5	
7	Пуско-наладочные работы.	шт	5	
8	Замена модуль порошкового пожаротушения МПП-40	шт	2	
9	Материалы предоставляемые подрядчиком:			
10	Клапан Т-2-10/100-01Г.13.000	шт	12	
11	Проставка Т-2-10/100-02П 05 002	шт	6	
12	Плунжер Т-2-10/100-01Г 15.011	шт	6	
13	Пята Т-2-10/100-02П 05.001	шт	6	
14	Пята НЗЗ.2.057.06.015	шт	6	
15	Пружина НЗЗ.2.057.06.018	шт	6	
16	Втулка НЗЗ.2.057.06.013	шт	6	
17	Сухарь НЗЗ.2.057.06.014	шт	6	
18	Фонарь Т-2-10/100-01Г 15.003	шт	6	
19	Кольцо 074-080-36-2-(III-3в-4-4004)ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73	шт	18	
20	Кольцо 070-075-30-2-(III-3в-4-4004)ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73	шт	6	
21	Манжета 1-70х55-2а-(III-3в-4-4004)ГОСТ 14896-84	шт	6	
22	Втулка Т-2-10/100-01Г.15.006	шт	18	
23	Вкладыш 124,5х90 ОП2904-39-93	шт	12	


Председатель комиссии:

зам. Начальника по
производству КУПХГ

Кузьмин Н.С.

Члены комиссии:

руководитель УКГ




Руденок П.А.

должность

подпись

рашифровка подписи

Зам. начальника ОПС



Зуб И.В.

должность

подпись

рашифровка подписи

Заместитель начальника
филиала (по геологии)-
нач. геологической
службы

Шебанов И.М.

должность

подпись

рашифровка подписи

инженер-технолог ОПС



Пониделко А.Ю.

должность

подпись

рашифровка подписи

Начальник ЗВС




Дмитренко С.Ю.

должность

подпись

рашифровка подписи

инженер-электроник
КИПи А

Корниенко Е.А.

должность

подпись

рашифровка подписи

Представитель подрядчика:

Инженер по надзору за
строительством (и
ремонтom) 1 к.

Головкина Н.М.

должность

подпись

рашифровка подписи

" " 20__ г.