

Согласовано:  
Начальник отдела ремонта основных фондов  
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"  
С.М.Фроимчук



Утверждено:  
Главный инженер филиала Таганрогское ЛПУМ  
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"  
С.П.Солдатов

« » 201 г.

« » 201 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 5/16

1. Наименование объекта: Дом оператора ГРС ПТФ "Петровская"
2. Инвентарный номер: 47
3. Местонахождение: Ростовская обл., Мясниковский район с.Александровка (Расстояние до объекта от Т.ЛПУМ - 65 км)
4. Краткая характеристика объекта: Капитальный ремонт внутренних помещений и кровли дома операторов (стены, потолки, полы, столярные изделия)
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: не проводился
6. Дата проведения планируемого капитального ремонта: 2-3 кв. 2013г.

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	МВЗ	Инвентарный номер	Срок полезного использования
1	2	3	4
1989	ГРС	47	23г.

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования, приборов	Един. измерения	Количество	Выявленные дефекты
1	2	3	4	5
1	Служебный дом оператора	м2 (м.п.)		полы ДО требуют ремонта; кровля - требует замены шифера; асфальтное покрытие разрушено и требует ремонта
2				

В процессе осмотра вышеуказанного объекта комиссией определен объем работ по капитальному ремонту:

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Единица измерения	Количество	Материалы, предоставляемые заказчиком	Материалы, предоставляемые подрядчиком
1	2	3	4	5	6
<b>Квартира №1</b>					
1.	Ремонт кровли, замена разбитого шифера (8волн)	м2	50		50
2.	Замена плоской кровли на веранде (металлпрофиль)	м2	27		27
3.	Замена кожуха вытяжной трубы из оцинкованного листа 40х60см h-3м	м2	6		6
4.	Замена лаг пола в комнате (3,6м х 4,61м) с шагом 50см, устройство пола из колыброванной доски в замок.	м.п./м2	33/16,6		33/16,6
5.	Замена лаг пола в кухне (3,51м х 2,58м) с шагом 50см, устройство пола из колыброванной доски в замок.	м.п./м2	18,2/9,1		18,2/9,1
6.	Замена лаг пола в коридоре (1,22м х 4,6м; 1,48 х 0,9 ) с шагом 30см, устройство пола из колыброванной доски в замок.	м.п./м2	22,4/6,9		22,4/6,9
7.	Выравнивание пола фанерой 10мм	м2	32,6		32,6
8.	Пропитка фанеры олифой	м2	32,6		32,6
9.	Замена линолеума на основе (насухо)	м2	34		34
10.	Замена плинтуса в квартире	м.п.	36		36
11.	Замена радиаторов отопления 5сек.-2шт, 7сек.-3шт	шт.	5		5
<b>Благоустройство территории</b>					
12.	Асфальтирование дорожек на территории двора ДО толщиной 5мм	м2	100		100
<b>Квартира №2</b>					
13.	Замена кожуха вытяжной трубы из оцинкованного листа 40х60см h-3м	м2	6		6
14.	Замена лаг пола в комнате (3,6м х 4,61м) с шагом 50см, устройство пола из	м.п./м2	33/16,6		33/16,6
15.	Замена лаг пола в кухне (3,51м х 2,58м) с шагом 50см, устройство пола из	м.п./м2	18,2/9,1		18,2/9,1
16.	Замена лаг пола в коридоре (1,22м х 4,6м; 1,48 х 0,9 ) с шагом 30см,	м.п./м2	22,4/6,9		22,4/6,9
17.	Выравнивание пола фанерой 10мм	м2	32,6		32,6
18.	Пропитка фанеры олифой	м2	32,6		32,6
19.	Замена линолеума на основе (насухо)	м2	34		34
20.	Замена плинтуса в квартире	м.п.	36		36
21.	Замена радиаторов отопления 5сек.-2шт, 7сек.-3шт	шт.	5		5

	<u>Благоустройство территории</u>				
22	Асфальтирование дорожек на территории двора ДО толщиной 5мм	м2	100		100

Начальник группы Технадзора за КС:К

Вед. инженер группы Технадзора за КС:КР и МТО

Начальник службы ГРС

Н.Н. Николаев

Н.Н. Сумская

А.Л. Мазалов